

Отчёт по текущему ремонту МКД Южная, 57 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				57 757,77									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	план	77 915,45	1	77 915,45								1	
Отделочные работы подъездов (п-д №3), шт	факт	75 078,24										1	75 078,24
Общестроительные работы:													
Ремонт швов (кв.14), м.п.	план	500,82	14,8	7 412,14				14,8					
Ремонт швов (кв.14), м.п.	факт	500,82						12,2				12,20	6 110,00
Итого, руб.				85 327,59									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Всего, руб.			план	85 327,59								выполнено	81 188,24

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна