

# Отчёт по текущему ремонту МКД Южная, 55 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				88 689,72									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	план	73 681,33	1	73 681,33							1		
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	факт	72 530,18									1	1,00	72 530,18
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	44	22 136,24				44					
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82				11,6		64,8				76,40	38 262,65
Утепление панелей, м2	план	2 881,88	20	58 790,35							20		
Утепление панелей, м2	факт	2 881,88									19,98	19,98	57 579,96
Итого, руб.				154 607,93									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Всего, руб.			план	154 607,93								выполнено	168 372,79

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна