

**Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского, 44 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>80 353,44</b>									
<b>Ремонт подъездов:</b>													
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	77 915,45	1	77 915,45				1					
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	77 915,45						1				1,00	77 915,45
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт швов (кв.45,69,108,112,115,120), м. п.	план	500,82	107,6	53 888,23				107,6					
Ремонт швов (кв.45,69,108,112,115,120), м. п.	факт	500,82						106,7				106,70	53 437,49
<b>Итого, руб.</b>				<b>131 803,68</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>													<b>0,00</b>
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>131 803,68</b>								выполнено	<b>131 352,94</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна