

Отчёт по текущему ремонту МКД Пионерская, 6 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				58 367,05									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов (кв.90), м.п.	план	500,82	8,9	4 457,30				8,9					
Ремонт швов (кв.90), м.п.	факт	500,82						8,9				8,90	4 457,30
Ремонт козырьков:													
подъездные (гидроизоляция, п-ды №2,3), м2	план	649,77	15,6	10 136,41			15,6						
подъездные (гидроизоляция, п-ды №2,3), м2	факт	649,77					12					12,00	7 797,24
КИПиА													
Установка балансировочного клапана d-32, шт	план	12 016,60	1	12 016,60		1							
Установка балансировочного клапана d-32, шт	факт	12 016,60	1,00	12 016,60		1						1,00	12 016,60
Электромонтажные работы:													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	5	4 215,85					5				
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17							5			5,00	4 215,85
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	план	1 014,00	10	10 140,00								10	
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 014,00										10	10 140,00
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	16	20 261,28		16							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33				17,6						17,60	22 287,41
Итого, руб.				73 244,04									
Непредвиденные работы, руб.:				5 477,76									
Всего, руб.			план	78 721,80								выполнено	60 914,40

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна