

Отчёт по текущему ремонту МКД Пионерская, 4 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				57 003,66									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов (кв.13), м.п.	план	500,82	44	22 186,33				44					
Ремонт швов (кв.13), м.п.	факт	500,82						44,3				44,30	22 186,33
подъездные (гидроизоляция, п-д №4), м2	план	649,77	9	5 847,93			9						
подъездные (гидроизоляция, п-д №4), м2	факт	649,77					9					9,00	5 847,93
Ремонт крылец (бетоном):													
Заливка бетоном (п-д №4), м3	план	9 856,83	1	9 856,83					1				
Заливка бетоном (п-д №4), м3	факт	9 856,83							1			1,00	9 856,83
Смена оконного блока на пластиковый, шт	план	13 298,00	1	13 298,00						1			
Смена оконного блока на пластиковый, шт	факт	13 298,00								1		1,00	13 298,00
КИПиА													
Установка балансировочного клапана d-32, шт	план	12 016,60	1	12 016,60		1							
Установка балансировочного клапана d-32, шт	факт	12 016,60				1						1,00	12 016,60
Итого, руб.				63 205,69									
Непредвиденные работы, руб.:				1 941,35									
Всего, руб.			план	65 147,04								выполнено	63 205,69

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна