

**Отчёт по текущему ремонту МКД Пионерская, 2 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>49 607,74</b>									
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>													
Установка мет. дверей в эл.щитовую, шт	план	22 232,12	1	22 232,12							1		
Установка мет. дверей в эл.щитовую, шт	факт	22 232,12									1	1,00	22 232,12
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц, п-ды 1,2), секц.	план	1 259,52	10	12 595,20							10		
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	факт	1 259,52									10	10,00	12 595,20
<b>Благоустройство:</b>													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	15	18 994,95		15							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33				17,7						17,70	22 414,04
<b>Итого, руб.</b>				<b>53 822,27</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 872,29</b>									
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>56 694,56</b>								выполнено	<b>57 241,36</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна