

**Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина, 24 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>77 475,09</b>									
<b>Ремонт подъездов:</b>													
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	68 308,39	1	68 308,39								1	
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	67 016,30										1	1,00 67 016,30
<b>Общестроительные работы:</b>													
подъездные (гидроизоляция, п-д №4), м2	план	649,77	10	6 172,82			10						
подъездные (гидроизоляция), м2	факт	649,77					9,5					9,50	6 172,82
<b>Благоустройство:</b>													
скамейка со спинкой, шт	план	10 243,16	1	10 243,16				1					
скамейка со спинкой, шт	факт	10 243,16						1				1,00	10 243,16
<b>Итого, руб.</b>				<b>84 724,37</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>3 818,60</b>									
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>88 542,97</b>								выполнено	<b>83 432,28</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна