

**Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина, 23 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>64 380,57</b>									
<b>Ремонт подъездов:</b>													
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	77 915,45	1	77 915,45								1	
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	75 078,24										1	1,00 75 078,24
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт швов (кв.28), м.п.	план	500,82	7	3 355,49				7					
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82						6,7				6,70	3 355,49
<b>Итого, руб.</b>				<b>81 270,94</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>0,00</b>									
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>81 270,94</b>								выполнено	<b>78 433,73</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна