

Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина, 22 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				42 860,16									
Общестроительные работы:													
Ремонт козырьков:													
подъездные (гидроизоляция), м2, подъезд №1	план	649,77	9	5 847,93			9						
подъездные (гидроизоляция), м2	факт	649,77					9					9,00	5 847,93
Благоустройство:													
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	19	19 884,48			19						
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65					19,1					19,10	19 780,92
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	12	5 069,28			12						
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44					11,6					11,60	4 900,30
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	15	15 315,34			15						
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23					14,6					14,60	15 420,96
Итого, руб.				46 117,03									
Непредвиденные работы, руб.:													
Всего, руб.				план	48 983,05							выполнено	45 950,11

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна