

Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина, 9 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				70 671,85									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	план	77 915,45	1	77 915,45								1	
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	факт	75 078,24										1	75 078,24
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	48,7	24 389,93				48,7					
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82						38,6				38,60	19 331,65
Итого, руб.				102 305,38									
Непредвиденные работы, руб.:													
Всего, руб.			план	102 305,38								выполнено	94 409,89

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна