

Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина, 8 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				76 720,88									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	29	14 623,94		29							
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82				29,2						29,20	14 623,94
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	план	1 259,52	10	12 595,20								10	
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	факт	1 259,52										10	12 595,20
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	45	56 984,85		45							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33				41,6						41,60	52 679,33
Итого, руб.				84 203,99									
Непредвиденные работы, руб.:				3 477,01									
Всего, руб.			план	87 681,00								выполнено	79 898,47

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна