

Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина, 6 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				73 128,23									
Благоустройство:													
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	46	47 639,90		46							
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65				46						46,00	47 639,90
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	30,5	12 884,42		30,5							
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44				30						30,00	12 673,20
Установка бордюрного камня, мп	план	1 613,30	30,5	49 205,65		30,5							
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 613,30				30						30,00	48 399,00
Итого, руб.				109 729,97									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Всего, руб.			план	109 729,97								выполнено	108 712,10

Генеральный директор

Боозна Т.Н.