

Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина, 4 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				79 070,53									
Общестроительные работы:													
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	654,76	94	61 547,44	94								
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	654,76			86							86,00	56 309,36
Сантехнические работы:													
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	план	5 370,71	1	5 370,71	1								
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	5 370,71			1							1,00	5 370,71
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка мет.дверей выхода на кровлю, шт	план	22 232,12	1	22 232,12								1	
Установка мет.дверей выхода на кровлю, шт	факт	22 232,12										1	22 232,12
Итого, руб.				89 150,27									
Непредвиденные работы, руб.:				1 216,05									
Всего, руб.			план	90 366,32								выполнено	83 912,19

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна