

Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина, 3 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				110 954,41									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	план	78 657,83	1	78 657,83								1	
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	факт	76 325,16										1	76 325,16
Общестроительные работы:													
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	654,76	165	108 035,40	165								
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	654,76			175,65							175,65	115 008,59
Итого, руб.				186 693,23									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Всего, руб.			план	186 693,23								выполнено	191 333,75

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна