

Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов, 8 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				86 691,59									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	план	77 915,45	1	77 915,45								1	
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	факт	75 078,24										1	75 078,24
Благоустройство:													
Установка малых форм:													
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	план	10 243,16	2	20 486,32				2					
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	факт	10 243,16						2				2,00	20 486,32
Итого, руб.				98 401,77									
Непредвиденные работы, руб.:				674,33									
Всего, руб.			план	99 076,10								выполнено	95 564,56

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна