Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 11 за 2021 год

Наименование работ		CTOMMOCTE OF	план на 2021 год														
	План/факт		Объем	Стоимость работ, руб.	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				99 727,32													
Благоустройство:																	
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	21,20	21 955,78					21,2								
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65							20,1							20,10	20 816,57
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	27,5	11 617,10					27,5								
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44														0,00	0,00
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	27,5	29 046,33					27,5								
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23							33,6							33,60	35 489,33
Устройство водоотводящего лотка	план	26 505,93	1	26 505,93										1			
Устройство водоотводящего лотка	факт	26 505,93												1		1,00	26 505,93
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	10	18 818,00					10								
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80							10							10,00	18 818,00
Итого, руб.				107 943,14													
Непредвиденные работы, руб.:				850,30													
Всего, руб.			план	108 793,44												выполнено	101 629,82

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна