

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 9а за 2021 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2021 год | | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-----------|--------------------------|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб. | | | | 78 975,60 | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт подъездов: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт | план | 77 915,45 | 1 | 77 915,45 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт | факт | 77 106,84 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1,00 | 77 106,84 |
| Общестроительные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт швов, м.п. | план | 500,82 | 1 | 500,82 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Ремонт швов, м.п. | факт | 500,82 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,00 | 500,82 |
| Благоустройство: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка урн, шт | план | 5 078,13 | 1 | 5 078,13 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Установка урн, шт | факт | 5 078,13 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1,00 | 5 078,13 |
| Итого, руб. | | | | 83 494,40 | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные работы, руб.: | | | | 2 660,80 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, руб. | | | план | 86 155,20 | | | | | | | | | | | | выполнено | 82 685,79 |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна