

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 9 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				111 991,88													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	план	77 915,45	1	77 915,45		1											
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	факт	77 180,31				1										1,00	77 180,31
Благоустройство:																	
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	20	37 636,00					20								
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80							20							20,00	37 636,00
Итого, руб.				115 551,45													
Непредвиденные работы, руб.:				6 621,51													
Всего, руб.			план	122 172,96												выполнено	114 816,31

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна