

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 7а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				109 164,44														
Ремонт подъездов:																		
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	план	71 805,65	1	71 805,65		1												
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	факт	71 523,79				1										1,00	71 523,79	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																		
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	план	22 232,12	1	22 232,12	1													
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	факт	22 232,12			1												1,00	22 232,12
Благоустройство:																		
Установка малых форм:																		
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	план	10 243,16	2	20 486,32									2					
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	факт	10 243,16											2			2,00	20 486,32	
Итого, руб.				114 524,09														
Непредвиденные работы, руб.:				4 564,39														
Всего, руб.			план	119 088,48												выполнено	114 242,23	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна