Отчёт по текущему ремонту	МКД	Обручева, 3	за 2021 год

Наименование работ План/фак	П /1	стоимость ед.	план на 2021 год														
	План/факт	изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.			76 153,33														
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	план	77 915,45	1	77 915,45									1				
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	факт	66 186,79											1			1,00	66 186,79
Благоустройство:																	
Установка урн, шт	план	5 078,13	1	5 078,13									1				
Установка урн, шт	факт	5 078,13											1			1,00	5 078,13
Итого, руб.				82 993,58													
Непредвиденные работы, руб.:				82,78													
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	1 466,86													4	4,00	5 867,44
Всего, руб.			план	83 076,36												выполнено	77 132,36

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна