Отчёт по текущему рем	монту МКД	Обручева, 1	за 2021 год

			1 2004														
Наименование работ План	План/факт	стоимость ед.	план на 2021 год														
	тпан/факт	изм., руб	руб Объем	Стоимость													Итоговая стоимость,
		<u> </u>		работ, руб.	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				67 707,09													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	план	77 915,45	1	77 915,45											1		
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	факт	74 269,64													1	1,00	74 269,64
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	план	1 014,00	6	6 084,00		6											
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 014,00				6										6,00	6 084,00
Благоустройство:																	
Установка малых форм:																	
скамейка со спинкой, шт	план	10 243,16	1	10 243,16									1				
скамейка со спинкой, шт	факт	10 243,16											1			1,00	10 243,16
Итого, руб.				94 242,61													
Непредвиденные работы, руб.:				1 163,87													
Всего, руб.			план	95 406,48												выполнено	90 596,80

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна