

Отчёт по текущему ремонту МКД Мира, 61 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				91 076,04													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д), шт	план	151 321,57	1	151 321,57				1									
Отделочные работы подъездов (п-д), шт	факт	150 605,83						1								1,00	150 605,83
Благоустройство:																	
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	13,70	14 188,41					13,7								
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65							13,1							13,10	13 567,02
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	10,8	4 562,35					10,8								
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44							10,5							10,50	4 435,62
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	10,8	11 407,28					10,8								
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23							10,5							10,50	11 090,42
Итого, руб.				181 479,61													
Непредвиденные работы, руб.:				3 432,35													
Всего, руб.			план	184 911,96												выполнено	179 698,88

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна