

Отчёт по текущему ремонту МКД Курчатова, 28 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				109 596,65													
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	план	1 259,52	10	12 595,20												10	
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц.	факт	1 259,52													10	10,00	12 595,20
Благоустройство:																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	16,5	20 894,45						16,5							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33								17,0						17,00	21 527,61
Ремонт контейнерных площадок:																	
демонтаж кирпичного ограждения, м3	план	4 790,08	2,50	11 975,20											2,5		
демонтаж кирпичного ограждения, м3	факт	4 790,08													2,5	2,50	11 975,20
установка металлического ограждения, мп	план	6 178,30	11,64	71 915,41											11,64		
установка металлического ограждения, мп	факт	6 178,30													11,64	11,64	71 915,41
Итого, руб.				117 380,26													
Непредвиденные работы, руб.:																	
				2 179,72													
Всего, руб.			план	119 559,98												выполнено	118 013,42

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна