Отчёт по текущему ремонту МКД Кур	эчатова, 22 за 2021 год	
-----------------------------------	-------------------------	--

Наименование работ	План/факт	стоимость ел	план на 2021 год			1 2											
			Объем	Стоимость работ, руб.	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.			99 354,55														
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	план	77 915,45	1	77 915,45	1												
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	факт	74 661,63			1											1,00	74 661,63
Электромонтажные работы:																	
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	4	3 372,68					4								
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17							4							4,00	3 372,68
Благоустройство:																	
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	12,5	23 522,50					12,5								
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80							12,5							12,50	23 522,50
Итого, руб.				104 810,63													
Непредвиденные работы, руб.:				3 576,15													
Всего, руб.			план	108 386,78				•								выполнено	101 556,81

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна