

Отчёт по текущему ремонту МКД Комсомольская, 54 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				111 958,00													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	план	71 805,65	1	71 805,65	1												
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	факт	70 599,81			1											1,00	70 599,81
Благоустройство:																	
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	25	47 045,00				25									
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80														0,00	0,00
Итого, руб.				118 850,65													
Непредвиденные работы, руб.:				3 285,35													
Ремонт потолка (гидроизоляция, 5,6 подъезды), шт	факт	51 598,83							1							1,00	51 598,83
Всего, руб.			план	122 136,00												выполнено	122 198,64

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна