

**Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 37 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>264 628,98</b>													
<b>Общестроительные работы:</b>																	
Ремонт крылец (бетоном):																	
Заливка бетоном (п-д №3-вход и у м/к), м3	план	9 856,83	1	9 856,83								1					
Заливка бетоном (п-д №3-вход и у м/к), м3	факт	9 856,83										1				1,00	9 856,83
Смена остекления (п-д №1,4), м2	план	1 129,81	20,54	23 206,30		20,54											
Смена остекления (п-д №1,4), м2	факт	1 129,81				20,54										20,54	23 206,30
<b>Сантехнические работы:</b>																	
Смена радиаторов 4секц. (п-д №3-2,3эт.), шт	план	4 965,36	2	9 930,72	2												
Смена радиаторов 4секц. (п-д №3-2,3эт.), шт	факт	4 965,36			2											2,00	9 930,72
<b>Электромонтажные работы:</b>																	
Смена светильника энергосберегающего (с датчиком движения), шт	план	1 359,72	1	1 359,72		1											
Смена светильника энергосберегающего (с датчиком движения), шт	факт	1 359,72				1										1,00	1 359,72
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																	
Установка дефлекторов, шт	план	12 087,98	1	12 087,98								1					
Установка дефлекторов, шт	факт	12 087,98														0,00	0,00
<b>Благоустройство:</b>																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	19,1	24 186,90						19,1							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33								19,1						19,10	24 186,90
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	54,5	56 442,93					54,5								
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65							51,2							51,20	53 025,28
Ремонт проезжей части, м2	план	1 495,93	32	47 869,76					32								
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 495,93							18,4							18,40	27 525,11
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	55	23 234,20					55								
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44							53,2							53,20	22 473,81
Установка бордюрного камня, мп	план	1 613,30	29	46 785,70					29								
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 613,30							28,7							28,70	46 301,71
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	25	26 405,75					25								
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23							24,5							24,50	25 877,64
Устройство лотка из труб д.150, мп	план	1 511,72	2	3 023,44					2								
Устройство лотка из труб д.150, мп	факт	1 511,72							2							2,00	3 023,44
Установка барьеров, шт	план	1 835,26	2	3 670,52										2			
Установка барьеров, шт	факт	1 835,26												2		2,00	3 670,52
<b>Итого, руб.</b>				<b>288 060,75</b>													
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>																	
Ремонт швов (кв.9,50), мп	факт	500,82						22,1								22,10	11 068,12
Смена остекления, м2	факт	1 166,47													2,7	2,70	3 149,47
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>288 686,16</b>												выполнено	<b>264 655,57</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна