

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 35 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				154 339,33													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	план	73 681,33	1	73 681,33										1			
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	факт	72 530,19												1		1,00	72 530,19
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов (кв.№ 37), м.п.	план	500,82	8,4	4 206,89				8,4									
Ремонт швов (кв.№ 37,12), м.п.	факт	500,82						40,5								40,50	20 283,21
Сантехнические работы:																	
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	план	5 370,71	1	5 370,71					1								
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	5 370,71														0,00	0,00
Электромонтажные работы:																	
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	6	5 059,02		6											
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17				6										6,00	5 059,02
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Уст-ка мет. решеток на п/окна, шт	план	1 014,00	28	28 392,00		28											
Уст-ка мет. решеток на п/окна, шт	факт	1 014,00				28										28,00	28 392,00
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1), секц.	план	1 839,84	3	5 519,52		3											
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1), секц.	факт	1 839,84				3										3,00	5 519,52
Благоустройство:																	
Установка малых форм:																	
<i>песочница, шт</i>	план	13 424,92	1	13 424,92									1				
<i>песочница, шт</i>	факт	13 424,92											1			1,00	13 424,92
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	план	10 243,16	3	30 729,48										3			
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	факт	10 243,16												2		2,00	20 486,32
Итого, руб.				166 383,87													
Непредвиденные работы, руб.:				1 986,31													
Всего, руб.			план	168 370,18												выполнено	165 695,18

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна