

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 33а за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				98 011,82													
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов (кв.№30,58), м.п.	план	500,82	19	9 515,58				19									
Ремонт швов (кв.№30,58), м.п.	факт	500,82						19,7								19,70	9 866,15
Смена оконного блока на пластиковый (п-д №1-4, 1/2эт), шт	план	15 199,00	4	60 796,00					4								
Смена оконного блока на пластиковый (п-д №1-4, 1/2эт), шт	факт	15 199,00							4							4,00	60 796,00
Сантехнические работы:																	
Смена участков трубопровода d-57, мп	план	860,74	20,00	17 214,80						20							
Смена участков трубопровода d-57, мп	факт	860,74								14,5						14,50	12 480,73
Электромонтажные работы:																	
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	6	5 059,02		6											
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17				6										6,00	5 059,02
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1,2), секц.	план	1 839,84	6	11 039,04		6											
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №1,2), секц.	факт	1 839,84				6										6,00	11 039,04
Итого, руб.				103 624,44													
Непредвиденные работы, руб.:				3 297,54													
Всего, руб.			план	106 921,98												выполнено	99 240,94

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна