

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 33 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				97 466,46													
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов (кв.13), м.п.	план	500,82	13	6 510,66				13									
Ремонт швов (кв.13), м.п.	факт	500,82						13,1								13,10	6 560,74
Ремонт балконных плит (кв.№5), шт	план	22 658,34	1	22 658,34					1								
Ремонт балконных плит (кв.№5), шт	факт	22 658,34							1							1,00	22 658,34
Сантехнические работы:																	
Смена участков трубопровода d-25, мп	план	559,95	17,00	9 519,15								17					
Смена участков трубопровода d-25, мп	факт	559,95														0,00	0,00
Смена участков трубопровода d-40, мп	план	764,38	13,00	9 936,94								13					
Смена участков трубопровода d-40, мп	факт	764,38														0,00	0,00
Смена участков трубопровода d-50 мп	план	860,74	30,00	25 822,20								30					
Смена участков трубопровода d-50, мп	факт	860,74														0,00	0,00
Смена участков трубопровода d-76, мп	план	1 164,11	27,00	31 430,97								27					
Смена участков трубопровода d-76, мп	факт	1 164,11														0,00	0,00
Итого, руб.				105 878,26													
Непредвиденные работы, руб.:				448,78													
Смена трубопровода отопления в подвальном помещении	факт	74519,44										1				1,00	74 519,44
Всего, руб.			план	106 327,04												выполнено	103 738,52

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна