

**Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 31б за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>99 480,15</b>													
<b>Общестроительные работы:</b>																	
Ремонт козырьков:																	
балконныек (кв.69), м2	план	675,59	8,45	5 708,74				8,45									
балконныек (кв.69), м2	факт	675,59						8,04								8,04	5 431,74
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																	
Установка мет.дверных блоков, м2	план	9 604,41	4,26	40 914,79		4,26											
Установка мет.дверных блоков, м2	факт	9 604,41				4,23										4,23	40 626,65
<b>Благоустройство:</b>																	
Ремонт отмостки (часть с гл.фасада), м2	план	1 266,33	48	60 783,84					48								
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							46							46,00	58 251,18
<b>Итого, руб.</b>				<b>107 407,36</b>													
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 116,44</b>													
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>108 523,80</b>												выполнено	<b>104 309,58</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна