

Отчёт по текущему ремонту МКД Обручева, 31 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				96 601,34													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 5), шт	план	73 681,33	1	73 681,33										1			
Отделочные работы подъездов (п-д № 5), шт	факт	71 470,93												1		1,00	71 470,93
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов (кв.№1), м.п.	план	500,82	10,1	5 058,28				10,1									
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82						10,4								10,40	5 208,53
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №4), секц.	план	1 839,84	3	5 519,52			3										
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №4), секц.	факт	1 839,84					3									3,00	5 519,52
Благоустройство:																	
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	10	18 818,00										10			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80												10		10,00	18 818,00
Итого, руб.				103 077,13													
Непредвиденные работы, руб.:				2 306,15													
Всего, руб.			план	105 383,28												выполнено	101 016,98

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна