Отчёт по текущему ремонту МКД Южная, 105 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год										
			Объем	Стоимость работ, руб.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				84 203,09									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	план	73 681,33	1	73 681,33							1		
Отделочные работы подъездов (п-д № 1), шт	факт	72 530,18									1	1,00	72 530,18
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	21,2	10 617,38						21,2			
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82								13,6		13,60	6 811,15
Сантехнические работы:													
Смена грязевика d-80, шт	план	11 343,23	1	11 343,23		1							
Смена грязевика d-80, шт	факт	11 343,23				1						1,00	11 343,23
Итого, руб.				95 641,94									
Непредвиденные работы, руб.:				590,16									
Всего, руб.			план	96 232,10								выполнено	90 684,56

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна