Отчёт по текущему ремонту МКД Энгельса, 5 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год				,						
			Объем	Стоимость работ, руб.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.			105 443,10										
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	10,5	5 258,61					10,5				
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							10,9			10,90	5 458,94
Сантехнические работы:													
Смена радиаторов 7секц., шт	план	8 310,60	5	41 553,00	5								
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	8 310,60			5							5,00	41 553,00
КИПиА													
Установка регулятора температуры ГВС, шт	план	57 472,10	1	57 472,10			1						
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	57 472,10					1					1,00	57 472,10
Благоустройство:													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	11	13 929,63	11								
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33			10,8							10,80	13 676,36
Итого, руб.				118 213,34									
Непредвиденные работы, руб.:				2 293,06									
				· ·									
Всего, руб.			план	120 506,40								выполнено	118 160,40

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна