Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов, 58 за 2021 год

Наименование работ		стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год										
	План/факт		Объем	Стоимость работ, руб.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				207 412,24									
ļ													
Общестроительные работы:													
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):													
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	203,54	33	6 716,82					33				
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	203,54							33			33,00	6 716,82
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	177,82	38	6 757,16					38				
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	177,82							38			38,00	6 757,16
Смена оконного блока на пластиковый, шт	план	35 099,00	4	140 396,00						4			
Смена оконного блока на пластиковый, шт	факт	35 099,00								4		4,00	140 396,00
Сантехнические работы:													
Смена грязевика d-80, шт	план	11 343,23	1	11 343,23		1							
Смена грязевика d-80, шт	факт	11 343,23				1						1,00	11 343,23
Смена радиаторов 4секц., шт	план	4 965,36	1	4 965,36	1								
Смена радиаторов 4секц., шт	факт	4 965,36			1							1,00	4 965,36
Благоустройство:													
Установка малых форм:													
скамейка со спинкой, шт	план	10 243,16	1	10 243,16				1					
скамейка со спинкой, шт	факт	10 243,16						1				1,00	10 243,16
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	26,5	49 867,70						26,5			
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80								25		25,00	47 045,00
Итого, руб.				230 289,43									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82									17,7	17,70	8 864,51
				*** ***									20 ( 20 ) 5 )
Всего, руб.			план	230 289,43							<u> </u>	выполнено	236 331,24