

Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов, 48 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				72 821,60									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	план	73 681,33	1	73 681,33								1	
Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт	факт	75 037,53										1	75 037,53
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	план	1 014,00	6	6 084,00								6	
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 014,00										6	6 084,00
Итого, руб.				79 765,33									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Всего, руб.			план	79 765,33								выполнено	81 121,53

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна