

Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов, 38а за 2021 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2021 год | | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|---|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-----------|--------------------------|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | |
| Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб. | | | | 56 954,80 | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы: | | | | | | | | | | | | | |
| Смена оконного блока на пластиковый, шт | план | 13 633,00 | 3 | 40 899,00 | | | | | | 3 | | | |
| Смена оконного блока на пластиковый, шт | факт | 13 633,00 | | | | | | | | 3 | | 3,00 | 40 899,00 |
| Сантехнические работы: | | | | | | | | | | | | | |
| Смена грязевика d-80, шт | план | 11 343,23 | 2 | 22 686,46 | | 2 | | | | | | | |
| Смена грязевика d-80, шт | факт | 11 343,23 | | | | 2 | | | | | | 2,00 | 22 686,46 |
| Итого, руб. | | | | 63 585,46 | | | | | | | | | |
| Непредвиденные работы, руб.: | | | | 1 503,01 | | | | | | | | | |
| Всего, руб. | | | план | 65 088,47 | | | | | | | | выполнено | 63 585,46 |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна