

Отчёт по текущему ремонту МКД Советская, 8 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				57 775,08													
Общестроительные работы:																	
Смена оконного блока на пластиковый (2эт), шт	план	21 514,00	1	21 514,00		1											
Смена оконного блока на пластиковый (2эт), шт	факт	21 514,00				1										1,00	21 514,00
Смена дверного полотна (размером 2,1х0,9м, 5эт), шт	план	5 703,71	1	5 703,71		1											
Смена дверного полотна (размером 2,1х0,9м, 5эт), шт	факт	5 703,71				1										1,00	5 703,71
Сантехнические работы:																	
Восстановление дренажных линий в ИТП, шт	план	9 519,67	1,00	9 519,67		1											
Восстановление дренажных линий в ИТП, шт	факт	9 519,67				1										1,00	9 519,67
Электромонтажные работы:																	
Смена светильника светодиодного (подвал, при входе), шт	план	843,17	2	1 686,34							2						
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									2					2,00	1 686,34
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	1 466,86	7	10 268,02											7		
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	1 466,86													7	7,00	10 268,02
Благоустройство:																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	10,2	12 916,57					10,2								
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							13,3							13,30	16 842,19
Итого, руб.				61 608,31													
Непредвиденные работы, руб.:																	
				1 419,05													
Всего, руб.			план	63 027,36												выполнено	65 533,93

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна