

**Отчёт по текущему ремонту МКД Советская, 7 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>334 283,84</b>													
<b>Ремонт подъездов:</b>																	
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	план	160 131,17	1	160 131,17											1		
Отделочные работы подъездов (п-д №5), шт	факт	147 619,19													1	1,00	147 619,19
<b>Общестроительные работы:</b>																	
Ремонт швов (кв. №6), шт	план	500,82	44,6	22 336,57					44,6								
Ремонт швов (кв. №6), шт	факт	500,82							8,6							8,60	4 307,05
<b>Ремонт козырьков:</b>																	
балконные (кв.№22), м2	план	675,59	5,3	3 580,63				5,3									
балконные (кв.№22), м2	факт	675,59						7								7,00	4 729,13
Смена оконного блока на пластиковый (п-ды № 1-5, 8/9эт), п-ды № 1-3, 7/8 эт), шт	план	21 539,00	8	172 312,00						8							
Смена оконного блока на пластиковый (п-ды № 1-5, 8/9эт), п-ды № 1-3, 7/8 эт), шт	факт	21 539,00								8						8,00	172 312,00
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																	
Смена мусороклапана (п-д №5,7/8 эт), шт	план	5 470,62	1	5 470,62	1												
Смена мусороклапана (п-д №5,7/8 эт), шт	факт	5 470,62			1											1,00	5 470,62
<b>Итого, руб.</b>				<b>363 830,99</b>													
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>																	
				<b>842,29</b>													
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>364 673,28</b>												выполнено	<b>334 437,99</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна