

Отчёт по текущему ремонту МКД Советская, 5 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				242 181,94													
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п. (кв.№ 92)	план	500,82	15,8	7 912,96					15,8								
Ремонт швов, м.п. (кв.№ 92, 104)	факт	500,82							52,8							52,80	26 443,30
Смена оконного блока на пластиковый (3,4п-8/9эт), шт	план	14 256,00	2	28 512,00						2							
Смена оконного блока на пластиковый (3,4п-8/9эт), шт	факт	14 256,00								2						2,00	28 512,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Смена мусороклапана, шт	план	5 470,62	2	10 941,24	2												
Смена мусороклапана, шт	факт	5 470,62			2											2,00	10 941,24
Благоустройство:																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	76	96 241,08								76					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33										58,9				58,90	74 586,84
Установка малых форм:																	
<i>карусель, шт</i>	план	50 016,68	1	50 016,68							1						
<i>карусель, шт</i>	факт	50 016,68									1					1,00	50 016,68
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	32,5	61 158,50									32,5				
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80											32,5			32,50	61 158,50
Итого, руб.				254 782,46													
Непредвиденные работы, руб.:				9 416,02													
Всего, руб.			план	264 198,48												выполнено	251 658,55

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна