

**Отчёт по текущему ремонту МКД Б.Победы, 24 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>114 188,58</b>													
<b>Ремонт подъездов:</b>																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 6), шт	план	98 630,48	1	98 630,48				1									
Отделочные работы подъездов (п-д № 6), шт	факт	83 141,43						1								1,00	83 141,43
<b>Общестроительные работы:</b>																	
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																	
Восстановление кирпичной кладки, м2	план	2837,58	1,22	3 461,85													
Восстановление кирпичной кладки, м2	факт	2837,58														0,00	0,00
Штукатурка, м2	план	434,76	1,79	778,22													
Штукатурка, м2	факт	434,76														0,00	0,00
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	23,8	11 919,52				36,8									
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82						35,6								35,60	17 829,19
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																	
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	1 466,86	5	7 334,30			5										
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	1 466,86					5									5,00	7 334,30
<b>Итого, руб.</b>				<b>122 124,36</b>													
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				2 445,00													
Смена остекления, м2	факт	1 129,81							9,1							9,10	10 281,27
Ремонт крылец (заливка бетоном), м3	факт	9 856,83										0,5				0,50	4 928,42
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>124 569,36</b>												выполнено	<b>123 514,61</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна