

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 22 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				267 815,68													
Общестроительные работы:																	
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																	
Штукатурка, м2	план	434,76	30	13 042,80					30								
Штукатурка, м2	факт	434,76														0,00	0,00
Ремонт козырьков:																	
подъездные (гидроизоляция), м2	план	649,77	16	10 396,32					16								
подъездные (гидроизоляция), м2	факт	649,77							21							21,00	13 645,17
Смена дверного блока на пластиковый (2,1x1,48м), шт	план	65 000,00	1,00	65 000,00										1			
Смена дверного блока на пластиковый (2,1x1,48м), шт	факт	65 000,00												1		1,00	65 000,00
Электромонтажные работы:																	
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	33	27 824,61	33												
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17			33											33,00	27 824,61
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Изготовление и установка зонта над вент. шахтой, шт	план	25 000,00	1,00	25 000,00											1		
Изготовление и установка зонта над вент. шахтой, шт	факт	25 000,00													1	1,00	25 000,00
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц. п-д № 1, 2	план	1 466,86	18	26 403,48				18									
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц. п-д № 1, 2	факт	1 466,86						18								18,00	26 403,48
Благоустройство:																	
Уст-ка мет. ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	60	112 908,00											60		
Уст-ка мет. ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80													60	60,00	112 908,00
Итого, руб.				280 575,21													
Непредвиденные работы, руб.:																	
				11 587,35													
Всего, руб.			план	292 162,56												выполнено	270 781,26

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна