

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 8 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				101 119,04													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 8), шт	план	73 681,33	1	73 681,33							1						
Отделочные работы подъездов (п-д № 8), шт	факт	74 416,37									1					1,00	74 416,37
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц. п-д № 1	план	1 259,52	5	6 297,60			5										
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц. п-д № 1	факт	1 259,52					5									5,00	6 297,60
Благоустройство:																	
Ремонт проезжей части, м2	план	1 495,93	16,5	24 682,85						16,5							
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 495,93								12						12,00	17 951,16
Итого, руб.				104 661,78													
Непредвиденные работы, руб.:				5 649,90													
Смена остекления, м2	факт	1 166,47										2,47				2,47	2 881,18
Всего, руб.			план	110 311,68												выполнено	101 546,31

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна