

Отчёт по текущему ремонту МКД «Металлургов, 17» за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				139 736,13													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-ды №2,6), шт	план	73 681,33	2	147 362,66						2							
Отделочные работы подъездов (п-ды №2,6), шт	факт	73 681,33								2						2,00	148 067,01
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	2,8	1 402,30									2,8				
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82											2,6			2,60	1 302,13
Электромонтажные работы:																	
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	24	20 236,08	24												
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17			24											24,00	20 236,08
Итого, руб.				169 001,04													
Непредвиденные работы, руб.:				4 174,73													
Всего, руб.			план	173 175,77												выполнено	169 605,22

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна