

Отчёт по текущему ремонту МКД Металлургов, 9 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				83 957,72													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	план	73 681,33	1	73 681,33			1										
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	факт	73 926,70					1									1,00	73 926,70
Общестроительные работы:																	
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	654,76	15	9 821,40				15									
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	654,76						15								15,00	9 821,40
Благоустройство:																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	11,7	14 816,06							11,7						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33									11,8					11,80	14 942,69
Итого, руб.				98 318,79													
Непредвиденные работы, руб.:				1 898,26													
Ремонт швов, м.п. (кв.57)	факт	500,82											14,2			14,20	7 111,64
Смена светильника светодиодного, шт 4шт	факт	843,17					4									4,00	3 372,68
Установка почтовых ящиков (3шт/1секц), секц. п-д № 4	факт	1 259,52					5									5,00	6 297,60
Всего, руб.			план	100 217,05												выполнено	115 472,72

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна