

Отчёт по текущему ремонту МКД «Металлургов, 7» за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				87 419,53															
Ремонт подъездов:																			
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	план	71 805,65	1	71 805,65															
Отделочные работы подъездов (п-д № 2), шт	факт	71 211,41															1,00	71 211,41	
Электромонтажные работы:																			
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	14	11 804,38															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17															14,00	11 804,38	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	план	1 466,86	5	7 334,30															
Установка почтовых ящиков (4шт/1секц), секц.	факт	1 466,86																5,00	7 334,30
Итого, руб.				90 944,33															
Непредвиденные работы, руб.:				4 422,43															
Всего, руб.				95 366,76														выполнено	90 350,09

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна