

Отчёт по текущему ремонту МКД Металлургов, 5 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				50 320,71													
Общестроительные работы:																	
Смена оконного блока на пластиковый, шт	план	17 397,00	3	52 191,00						3							
Смена оконного блока на пластиковый, шт	факт	17 397,00								3						3,00	52 191,00
Итого, руб.				52 191,00													
Непредвиденные работы, руб.:				2 704,32													
Всего, руб.			план	54 895,32												выполнено	52 191,00

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна