

**Отчёт по текущему ремонту МКД Металлургов, 3 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>65 253,65</b>													
<b>Общестроительные работы:</b>																	
Смена оконного блока на пластиковый, шт (п-д № 1, 2 3/4, 4/5 эт)	план	17 397,00	4	69 588,00				4									
Смена оконного блока на пластиковый, шт (п-д № 1, 2 3/4, 4/5 эт)	факт	17 397,00						4								4,00	69 588,00
<b>Благоустройство:</b>																	
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	0,5	517,83					0,5								
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65							1,5							1,50	1 553,48
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	1,5	633,66					1,5								
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44							1,5							1,50	633,66
<b>Итого, руб.</b>				<b>70 739,49</b>													
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>446,31</b>													
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>71 185,80</b>												выполнено	<b>71 775,14</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна