

**Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской, 54 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>106 644,56</b>														
<b>Ремонт подъездов:</b>																		
Отделочные работы подъездов (п-д № 5), шт	план	73 681,33	1	73 681,33							1							
Отделочные работы подъездов (п-д № 5), шт	факт	73 681,33									1						1,00	73 681,33
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Ремонт крылец (бетоном):																		
<i>Заливка бетоном, м3</i>	план	9 856,83	0,1	985,68						0,1								
<i>Заливка бетоном, м3</i>	факт	9 856,83								0,15							0,15	1 478,52
<i>Установка металлической стойки, шт</i>	план	2 766,12	1,00	2 766,12						1								
<i>Установка металлической стойки, шт</i>	факт	2 766,12								1							1,00	2 766,12
<b>Электромонтажные работы:</b>																		
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	10	8 431,70												10		
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17														10	10,00	8 431,70
<b>Благоустройство:</b>																		
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	11	11 392,15						11								
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65								12							12,00	12 427,80
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	8	3 379,52						8								
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44								10							10,00	4 224,40
Установка бордюрного камня, мп	план	1 613,30	8	12 906,40						8								
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 613,30								10							10,00	16 133,00
<b>Итого, руб.</b>				<b>113 542,90</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>																		
				<b>2 796,62</b>														
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>116 339,52</b>													выполнено	<b>119 142,87</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна