

Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской, 52 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				210 227,71															
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	5,6	2 804,59										5,6					
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82															0,00	0,00	
Электромонтажные работы:																			
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	25	21 079,25										25					
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17												25			25,00	21 079,25	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Изгот. и установка метал.зонта над вент. шахтой, шт	план	20 000,00	2,00	40 000,00													2		
Изгот. и установка метал.зонта над вент. шахтой, шт	факт	13 390,71															2	2,00	26 781,42
Благоустройство:																			
Устройство тротуара, м2	план	1 217,19	38	46 253,22								38							
Устройство тротуара, м2	факт	1 217,19										38,9						38,90	47 348,69
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	63	66 542,49								63							
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23										63,9						63,90	67 493,10
Установка малых форм:																			
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	план	10 243,16	1	10 243,16										1					
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	факт	10 243,16												1			1,00	10 243,16	
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	22,5	42 340,50								22,5							
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80										20						20,00	37 636,00
Итого, руб.				229 263,21															
Непредвиденные работы, руб.:				76,11															
Всего, руб.			план	229 339,32													выполнено	210 581,62	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна