

**Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской, 50 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>106 625,20</b>													
<b>Ремонт подъездов:</b>																	
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	73 681,33	1	73 681,33						1							
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	73 681,33								1						1,00	73 681,33
<b>Общестроительные работы:</b>																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	30,4	15 224,93									30,4				
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82											29,7			29,70	14 874,35
<b>Электромонтажные работы:</b>																	
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	30	25 295,10										30			
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17												30		30,00	25 295,10
<b>Итого, руб.</b>				<b>114 201,36</b>													
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 117,04</b>													
<b>Всего, руб.</b>				<b>116 318,40</b>												выполнено	<b>113 850,78</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна